

Gemeinderatsdrucksache 152/2022	
Abteilung:	Stadtbauamt
Verantwortlich:	Robert Nitsche
Aktenzeichen:	461 07.07.2022



HOLZGERLINGEN

Baustellenbegehung; Neubau Kindergarten Astrid-Lindgren-Straße

	Termin	Beschlussart
Baustellenbegehung	27.07.2022	Kenntnisnahme öffentlich

Sachverhalt:

Die Kindergarten-Bedarfsplanung 2019 ff ergab, dass eine weitere Einrichtung benötigt wird. Das Stadtbauamt wurde daraufhin mit der Projektentwicklung und Planung einer 4-gruppigen Einrichtung beauftragt, die Baugenehmigung wurde im September 2019 erteilt. Noch im selben Jahr wurde die Werkplanung verabschiedet, so dass die Ausschreibung der Baumaßnahme erfolgen konnte. Im Sommer 2020 konnte mit den Rohbauarbeiten begonnen werden und nach nunmehr fast exakt 2 Jahren Bauzeit befindet sich das Projekt in der Endphase.

Sowohl der Kindergarten im Erdgeschoss als auch die Wohnungen im Obergeschoss können voraussichtlich trotz massiver Schwierigkeiten infolge Corona und Material-Lieferengpässen fristgerecht ihrer Nutzung übergeben werden.

Die in der Kostenberechnung aus dem Jahr 2019 ermittelte Bausumme in Höhe von 5,25 Mio. € wird wegen teilweise massiver Materialpreis-Steigerungen, voraussichtlich um ca. 150.000 € übertroffen.

In der Anfangsphase werden 2 Gruppen des Kindergartens als Ausweichmöglichkeit für den Kindergarten Achalmstraße genutzt, da dort umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Die offizielle Einweihung wurde auf Mittwoch, den 28.09.2022 um 14.30 Uhr terminiert.

Vorlage genehmigt

Ioannis Delakos
Bürgermeister

Anlagen:
keine