

Gemeinderatsdrucksache 120/2023		
Abteilung:	Tiefbauamt	
Verantwortlich:	Michael Wagner	
Aktenzeichen:	656.22	13.07.2023



HOLZGERLINGEN

Straßensanierung Robert-Bosch-Straße - Baustellenbegehung

	Termin	Beschlussart
Baustellenbegehung	25.07.2023	Kenntnisnahme öffentlich

Sachverhalt:

Teile der Robert-Bosch-Straße sind in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Es zeigen sich starke Risse im Asphalt und die Mittelnaht klafft auf. In einigen Bereichen hat sich die Straße stark abgesenkt und Straßeneinbauten stehen heraus.

Die geologische Erkundung des Straßenkoffers hat ergeben, dass der Unterbau der Straße für die heutigen Belastungen des Straßenverkehrs nicht mehr ausgelegt ist. Daher wird die Robert-Bosch-Straße von der nördlichen Zufahrt des Gebäudes Nr. 5 bis zum Gebäude Nr. 8 vollausgebaut.

Zur Stabilisierung des Straßenkoffers wird auf Empfehlung des geologischen Gutachtens eine Bodenverbesserung mit 40 cm Schroppen durchgeführt. Mit einem Asphaltaufbau von 20 cm ergibt sich damit eine Gesamtausbautiefe von 95 cm. Der Gehweg wird in einzelnen Bereichen, besonders in den stark beanspruchten Zufahrtsbereichen, ebenfalls saniert und stabilisiert werden.

Die Planung und Ausschreibung wurde vom Sachgebiet Tiefbau und Straßenunterhaltung durchgeführt und die Firma Friedrich Wiesmüller aus Böblingen führt die Bauarbeiten durch.

Die Arbeiten für die gesamte Straßensanierung mit Randsteinkorrekturen und Gehwegarbeiten werden voraussichtlich insgesamt vier Wochen benötigen. Die Bauarbeiten haben mit Vorarbeiten am 5. Juli 2023 begonnen. Die Sperrung für den ersten Bauabschnitt erfolgte ab dem 10. Juli 2023.

Damit die Einschränkungen für die Firmen und Anlieger so gering wie möglich sind, wird die Baumaßnahme in zwei Bauabschnitten durchgeführt.

Für den Vollausbau der Straße sind folgende zwei Bauabschnitte vorgesehen:

- 1) ab Robert-Bosch-Straße 8 (Einfahrt Firma Frasch) bis Einfahrt Firma Ruko im Bereich der Grundstücksgrenze zur Firma Raiss
- 2) ab Einfahrt Firma Ruko im Bereich der Grundstücksgrenze Firma Raiss bis vor die zweite Einfahrt Firma Raiss

Für den Vollausbau des Straßenkoffers wird in den Bauabschnitten die Robert-Bosch-Straße komplett erneuert und die Schotter-schichten und die ersten beiden Asphalt-schichten aufgebracht.

Der Einbau des Asphaltdeckbelages (die oberste Asphaltsschicht) wird in der gesamten Robert-Bosch-Straße an einem Tag fugenfrei durchgeführt werden.

Die Baumaßnahme läuft bisher wie geplant. Voraussichtlich wird die Angebotssumme von 284.379,12 € brutto nicht überschritten.

Vorlage genehmigt

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'I. Delakos', with a stylized flourish at the end.

Ioannis Delakos
Bürgermeister

Anlagen:

keine